



Investeringsoverzicht

Product	Omschrijving	Totaal begroot Bedrag	Besteed in vorige jaren	Besteed in 2025	Bedrag Actueel Verpl	Bedrag Restant	Raadsbesluit	Dekking	Afsluiting	Toelichtingen zomerrapportage 2025
7045507	Vervanging Terrex TL90 shovel	40.000	0	0	0	40.000	8-11-22	Kapitaal lasten	Nee	Levering onder voorbehoud in 2027
7045508	Vervanging Kubota STV32 groen	25.250	0	0	0	25.250	8-11-22	Kapitaal lasten	Nee	Levering onder voorbehoud in 2026
7210008	Reconstructie Lopikerweg Oost	1.300.000	0	1.293	0	1.298.707	1-2-2022	Kapitaal lasten	Nee	De voorbereiding van dit project is gestart. De aanbesteding is afgerond en de werkzaamheden starten medio 2025.
7210031	Reconstructie kern Benshop fase 1 (wegen)	250.000	0	0	0	250.000	8-11-2022	Kapitaal lasten	Nee	Momenteel zijn we op basis van het inrichtingsplan en het rioolontwerp de planning en fasering aan het heroverwegen. De start van de uitvoering staat momenteel nog gepland in 2026, maar dit kan nog wijzigen.
7210032	Reconstructie Cabauwsekade (oost)	785.000	0	0	0	785.000	8-11-2022	Kapitaal lasten	Nee	De voorbereiding van dit project loopt. De start van de uitvoering staat in 2026 gepland.
7210033	Reconstructie Cabauwsekade (west)	735.000	164.626	167	0	570.207	8-11-2022	Kapitaal lasten	Nee	De voorbereiding van dit project loopt. De eerste fase van dit project wordt in 2024 uitgevoerd. De start van de uitvoering van de tweede fase staat eind 2025, begin 2026 gepland.
7210035	Reconstructie Dorp Benshop Zuidzijde (oost)	980.000	0	0	0	980.000	8-11-2022	Kapitaal lasten	Nee	Als gevolg van lange leverantietijden van de oeverconstructie en werkzaamheden van de provincie aan de provinciale weg is dit project uitgesteld naar 2026.
7210036	Reconstructie Floris van Egmondstraat	75.000	0	0	0	75.000	8-11-2022	Kapitaal lasten	Nee	Door integrale inzet van capaciteit op diverse andere projecten (ruimtelijke ontwikkelingen, bestemmingsplannen, snippergroen) is dit project doorgeschoven naar 2026
7210037	Reconstructie Batuwseweg (oost) (wegen)	165.000	0	83.853	0	81.147	8-11-2022	Kapitaal lasten	Nee	Deze werkzaamheden zijn gestart en worden voor de bouwvak van 2025 afgerond.
7210038	Aansluiting Zijde weg Noord op N210	700.000	0	0	0	700.000	4-7-2023	Kapitaal lasten	Nee	Deze werkzaamheden staan in 2025 gepland
7210064	BR-025 Graaflijksebrug	260.000	0	12.258	0	247.742	1-2-2022	Kapitaal lasten	Nee	De uitvoering van dit project staat gepland in 2025.

Product	Omschrijving	Totaal begroot Bedrag	Besteed in vorige jaren	Besteed in 2025	Bedrag Actueel Verpl	Bedrag Restant	Raadsbesluit	Dekking	Afsluiting	Toelichtingen zomerrapportage 2025
7210068	BR-111 Zamenhoflaanbrug	40.000	0	0	0	40.000	8-11-2022	Kapitaal lasten	Nee	Deze brug wordt in 2025 vervangen.
7210099	Traject Benedeneind NZ en ZZ	0	0	133.095	0	-133.095	17-12-2024	Kapitaal lasten	Nee	Is 7240122
7210103	Reconstructie Dorp Benschoop Zuidzijde (west)	1.200.000	690.369	695.144	0	-185.513	1-2-2022	Kapitaal lasten	Nee	De laatste werkzaamheden worden in de eerste helft van 2025 afgerond.
7210105	Vervanging BR-025 Graafdijssebrug, asfalt	65.000	0	0	0	65.000	1-2-2022	Kapitaal lasten	Nee	De uitvoering van dit project staat gepland in 2025, na het vervangen van de Graafdijssebrug.
7210113	Vervangen V-258-BL Mitsubishi Fuso pick-up(K)	56.660	0	0	0	56.660	7-11-2023	Kapitaal lasten	Nee	Levering onder voorbehoud in 2026
7210114	Reconstructie Dorp Polsbroek Zuidzijde(K)	1.250.000	4.333	12.605	0	1.233.062	7-11-2023	Kapitaal lasten	Nee	De start van de uitvoering staat begin 2026 gepland. Eerder starten is de wens, maar is afhankelijk van de planning van de nutswerkzaamheden.
7210115	BR-118 Frans Halslaanbrug (40j)(K)	10.000	0	76.078	0	-66.078	7-11-2023	Kapitaal lasten	Nee	De werkzaamheden zijn uitgevoerd. In 2025 wordt het project financieel afgerond.
7210117	BR-115 BR-115 Van Dijkelaanbrug 01 (40j) (K)	30.000	0	0	0	30.000	24-9-2024	Kapitaal lasten	Nee	De werkzaamheden zijn uitgevoerd. In 2025 wordt het project financieel afgerond.
7210118	BR-116 BR-115 Van Dijkelaanbrug 02 (40j) (K)	30.000	0	0	0	30.000	24-9-2024	Kapitaal lasten	Nee	De werkzaamheden zijn uitgevoerd. In 2025 wordt het project financieel afgerond.
7210119	BR-119 Hofstedebrug Dam (40 jr.) (K)	10.000	0	0	0	10.000	24-9-2024	Kapitaal lasten	Nee	De werkzaamheden zijn uitgevoerd. In 2025 wordt het project financieel afgerond.
7210120	BR-120 Joh.Vermeerlaanbrug (40 jr)(K)	10.000	0	0	0	10.000	24-9-2024	Kapitaal lasten	Nee	Dit project wordt begin 2025 afgerond.
7210122	Reconstructie wegen Europasingel (oost)(K)	100.000	0	0	0	100.000	Bij actualisatie MJOP's	Kapitaal lasten	Nee	De uitvoering van dit project staat gepland in 2026
7210123	Reconstructie wegen Anna v.Burenstraat(K)	100.000	0	0	0	100.000	Bij actualisatie MJOP's	Kapitaal lasten	Nee	Door integrale inzet van capaciteit op diverse andere projecten (ruimtelijke ontwikkelingen, bestemmingsplannen, snippergroen) is dit project doorgeschoven naar 2027
7210124	BR-027 Scheppebrug (40 jaar)(K)	175.000	0	0	0	175.000	Bij actualisatie MJOP's	Kapitaal lasten	Nee	De uitvoering staat in 2026 gepland.

Product	Omschrijving	Totaal begroot Bedrag	Besteed in vorige jaren	Besteed in 2025	Bedrag Actueel Verpl	Bedrag Restant	Raadsbesluit	Dekking	Afsluiting	Toelichtingen zomerrapportage 2025
7240107	Vervanging traject Lopikerweg Oost (oost)	780.000	0	0	0	780.000	1-2-2022	Kapitaal lasten	Nee	De voorbereiding van dit project is gestart. De aanbesteding is afgerond en de werkzaamheden starten medio 2025.
7240110	Vervanging traject Dorp Benschoop Zuidzijde (west)	475.000	0	0	0	475.000	8-11-2022	Kapitaal lasten	Nee	De start van de uitvoering staat in 2025 gepland.
7240111	Vervanging kern Benschoop, fase 1	25.000	0	0	0	25.000	8-11-2022	Kapitaal lasten	Nee	Momenteel zijn we op basis van het inrichtingsplan en het rioolontwerp de planning en fasering aan het heroverwegen. De start van de uitvoering staat momenteel nog gepland in 2026, maar dit kan nog wijzigen.
7240112	Vervanging traject Cabauwsekade (oost)	65.000	0	0	0	65.000	8-11-2022	Kapitaal lasten	Nee	De start van de uitvoering staat in 2026 gepland.
7240113	Vervanging traject Cabauwsekade (west)	335.000	0	0	0	335.000	8-11-2022	Kapitaal lasten	Nee	De voorbereiding van dit project loopt. De eerste fase van dit project wordt in 2024 uitgevoerd. De start van de uitvoering van de tweede fase staat in 2025 gepland.
7240114	Vervanging traject Dorp Benschoop Zuidzijde (oost)	455.000	0	0	0	455.000	8-11-2022	Kapitaal lasten	Nee	De start van de uitvoering staat in 2025 gepland.
7240115	Vervanging traject Batuwseweg (oost)	570.000	0	0	0	570.000	8-11-2022	Kapitaal lasten	Nee	Deze werkzaamheden zijn gestart en worden voor de bouwvak van 2025 afgerond.
7240116	Vervanging traject Dorp Polsbroek Zuidzijde(K)	260.000	494	0	0	259.506	7-11-2023	Kapitaal lasten	Nee	De start van de uitvoering staat begin 2026 gepland. Eerder starten is de wens, maar is afhankelijk van de planning van de nutswerkzaamheden.
7240118	Vervanging traject Anna v.Burenstraat 2025 (K)	20.000	0	0	0	20.000		Kapitaal lasten	Nee	Door integrale inzet van capaciteit op diverse andere projecten (ruimtelijke ontwikkelingen, bestemmingsplannen, snippergroen) is dit project doorgeschoven naar 2027

Product	Omschrijving	Totaal begroot Bedrag	Besteed in vorige jaren	Besteed in 2025	Bedrag Actueel Verpl	Bedrag Restant	Raadsbesluit	Dekking	Afsluiting	Toelichtingen zomerrapportage 2025
7240119	Vervanging traject Lopikerweg Oost (midden) 2025(K)	60.000	0	0	0	60.000		Kapitaal lasten	Nee	Door integrale inzet van capaciteit op diverse andere projecten (ruimtelijke ontwikkelingen, bestemmingsplannen, snippergroen) is dit project doorgeschoven naar 2027
7240120	Vervanging traject Bospad (K)	255.000	0	0	0	255.000		Kapitaal lasten	Nee	De werkzaamheden staan eind 2025, begin 2026 gepland.
7240121	Vervanging traject Rembrandtlaan(K)	300.000	0	18	0	299.982		Kapitaal lasten	Nee	De werkzaamheden staan in 2026 gepland.
7240122	Verv.traj.ben.eind NZ en ZZ tussen 271-281(K)	365.000	0	7.467	0	357.534		Kapitaal lasten	Nee	De werkzaamheden zijn afgerond en het project wordt in 2025 financieel afgerond.
7560126	Vervanging John Deere cirkelmaaier	45.000	0	0	0	45.000	nov.2020	Kapitaal lasten	Nee	Levering onder voorbehoud in 2026
7570001	Vervanging VK-670-X Fiat Iveco groen	56.600	0	0	0	56.600	2-11-2021	Kapitaal lasten	Nee	Levering onder voorbehoud in 2026
7570002	Vervangen V-363-DV Fiat Doblo pick-up groen (2025) (K)	29.000	0	0	0	29.000		Kapitaal lasten	Nee	Levering onder voorbehoud in 2026
7720108	Rioolreparatie Rubenslaan tpv gemaal	250.000	8.501	0	0	241.499	1-2-2022	Kapitaal lasten	Nee	DIT PROJECT BESTAAT NIET MEER
7720120	Reconstructie kern Benshop fase 1, Or.Nassau NP	250.000	0	0	0	250.000	8-11-2022	Kapitaal lasten	Nee	Momenteel zijn we op basis van het inrichtingsplan en het rioolontwerp de planning en fasering aan het heroverwegen. De start van de uitvoering staat momenteel nog gepland in 2026, maar dit kan nog wijzigen.
7720123	Reconstructie Floris van Egmondstraat	75.000	23	0	0	74.977	8-11-2022	Kapitaal lasten	Nee	Door integrale inzet van capaciteit op diverse andere projecten (ruimtelijke ontwikkelingen, bestemmingsplannen, snippergroen) is dit project doorgeschoven naar 2026.
7720124	Vervangen besturing Pompunits (56x)	290.080	80.672	0	0	209.408	8-11-2022	Kapitaal lasten	Nee	Uitvoering loopt door in 2025.
7720132	VG080001 Cabauwsekade 84A Pers- & Vacuumpomp ME(K)	162.709	0	65.556	0	97.153	7-11-2023	Kapitaal lasten	Nee	Uitvoering staat gepland in 2025.
7720133	VG110001 Tiendweg 3B PLC & Schakelkast ME(K)	50.000	0	0	0	50.000	7-11-2023	Kapitaal lasten	Nee	Uitvoering staat gepland in 2025.
7720134	VG130001 M A Reinaldweg 21 PLC & Schakelkast ME(K)	50.000	24.928	0	0	25.072	7-11-2023	Kapitaal lasten	Nee	Uitvoering staat gepland in 2025.

Product	Omschrijving	Totaal begroot Bedrag	Besteed in vorige jaren	Besteed in 2025	Bedrag Actueel Verpl	Bedrag Restant	Raadsbesluit	Dekking	Afsluiting	Toelichtingen zomerrapportage 2025
7720135	VG130001 M A Reinaldaweg 21 Pers- en Vacuumpomp ME(K)	0	0	0	0	0	7-11-2023	Kapitaal lasten	Nee	Uitvoering van dit project staat gepland in 2026.
7720136	Vervangen besturing Pompunits (46x)(K)	238.280	612	0	52.600	185.068	7-11-2023	Kapitaal lasten	Nee	Uitvoering loopt door in 2025.
7720145	Reconstructie riolering Dorp Benschop	200.000	0	0	0	200.000	7-11-2023	Kapitaal lasten	Nee	De werkzaamheden zijn uitgevoerd en het project wordt in 2025 financieel afgerond.
7720146	Reconstructie riolering Lopikerweg Oost(K)	35.000	0	0	0	35.000	7-11-2023	Kapitaal lasten	Nee	Zie 7720148.
7720147	Vervanging besturing VG12	0	0	0	0	0	17-12-2024	Kapitaal lasten	Nee	Uitvoering staat gepland in 2025.
7720149	reconstr.riolering Rubensln/Rembrandtln zuid (K)	450.000	0	0	0	450.000		Kapitaal lasten	Nee	De voorbereiding loopt en de uitvoering staat gepland in 2026.
7720150	Verplaatsen overstort Polsbroek(K)	70.000	0	0	0	70.000		Kapitaal lasten	Nee	Uitvoering meenemen met reconstructie Baronieweg en Ridder Arnoud van Amstelstraat in 2027/2028.
7720151	Verbeteren afvoer camping Westenburg (K)	30.000	0	0	0	30.000		Kapitaal lasten	Nee	Uitvoering van dit project staat gepland in 2026 of later (i.c.m. uitbreiding camping).
7720152	Vervangen gemaal Jaarsveld(K)	150.000	0	7.526	86.725	55.749		Kapitaal lasten	Nee	De voorbereiding loopt en de uitvoering is vooralsnog in 2025.
7720153	Meetnet grondwater en overstorten (K)	100.000	0	0	0	100.000		Kapitaal lasten	Nee	De voorbereiding loopt en de uitvoering is vooralsnog in 2025/2026.
7720154	Reconstructie riolering Anna van Burenstraat(K)	120.000	0	0	0	120.000		Kapitaal lasten	Nee	Door integrale inzet van capaciteit op diverse andere projecten (ruimtelijke ontwikkelingen, bestemmingsplannen, snippergroen) is dit project doorgeschoven naar 2027
7720155	Reconstructie riolering Europasingel (oost)(K)	215.000	0	0	0	215.000		Kapitaal lasten	Nee	De uitvoering van dit project staat gepland in 2026
7720156	RG310001 gem Schoollaantje 1 ME(K)	34.472	0	0	0	34.472		Kapitaal lasten	Nee	De voorbereiding loopt en de uitvoering is vooralsnog in 2025. Zie 7720152.
7720157	RG320001 gem Batuwseweg 9A ME(K)	34.472	0	0	0	34.472		Kapitaal lasten	Nee	Uitvoering van dit project staat gepland in 2026.
7720158	VG10000 1 Lekdkw.58a-persomp en vacuump.ME (K)	162.709	0	1.905	0	160.804		Kapitaal lasten	Nee	Uitvoering loopt door in 2025.

Product	Omschrijving	Totaal begroot Bedrag	Besteed in vorige jaren	Besteed in 2025	Bedrag Actueel Verpl	Bedrag Restant	Raadsbesluit	Dekking	Afsluiting	Toelichtingen zomerrapportage 2025
7720159	VG110001 Tiendweg 3 B - Perspomp en Vacuumpomp ME (K)	162.709	0	0	0	162.709		Kapitaal lasten	Nee	Uitvoering loopt door in 2025.
7720160	VG120001 Tiendweg 12A - PLC & Schakelkast ME(K)	40.000	0	5.961	0	34.040		Kapitaal lasten	Nee	De voorbereiding loopt en de uitvoering is vooralsnog in 2025.
7720161	Reconstructie riolering Emmalaan(K)	75.000	0	0	0	75.000		Kapitaal lasten	Nee	Door integrale inzet van capaciteit op diverse andere projecten (ruimtelijke ontwikkelingen, bestemmingsplannen, snippergroen) is dit project doorgeschoven naar 2027/2028.
7722019	Vervanging 33-WB- KB riool rein.trailer (2021)(K)	35.000	0	0	0	35.000		Kapitaal lasten	Nee	Levering onder voorbehoud in 2027
7810142	Project Omgevingswet 2021-2022	130.000	114.356	0	0	15.644	nov.2020	Kapitaal lasten	Nee	Vanaf 2025 wordt de transitie van het tijdelijke omgevingsplan naar volwaardig omgevingsplan gestart en het publiceren van de omgevingsdocument en op het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO).
	Totaal	15.897.941	1.088.915	1.102.925	139.325	13.566.777				

